

Kostenkontrolle (brutto)

Stand: Februar 2022

	Kostenschätzung		Kostenfeststellung			
	Stand 14.10.2021		Stand: 17.02.2022	Stand:	Stand:	
Grundlage Honorarangebot			Kostenberechnung	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	Bemerkung
Baukosten Kostengruppe 100 - 600 netto	1.098.320,00 €	0,00 €	1.247.015,42 €	0,00 €	0,00 €	
700 Baunebenkosten						
Baunebenkosten Honorarkosten / Genehmigungen	240.600,00 €		320.000,00 €			
		- €				
700 Baunebenkostengesamt	240.600,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
200 Herrichten und Erschließen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	640.000,00 €	0,00 €	636.438,31 €	0,00 €	0,00 €	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	146.100,00 €	0,00 €	338.357,11 €	0,00 €	0,00 €	
500 Außenanlagen	194.220,00 €	0,00 €	194.220,00 €	0,00 €	0,00 €	
600 Ausstattung	78.000,00 €	0,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
700 Baunebenkosten	240.600,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtsummen Baumaßnahmen brutto;	1.338.920,00 €	0,00 €	1.567.015,42 €	0,00 €	0,00 €	

Unterschied % zur Kostenschätzung

17,04 %

Aufgestellt:

Meppen, den 14.02.2022
LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH Emsland
Technologiepark Meppen
Lohberg 10a
D - 49716 Meppen/Rühle

blau = beauftragt
schwarz = Abschlagsrechnung
grün = Schlussrechnung
rot = zusätzliche Leistungen